ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 17.10.2016 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 640 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

28/10/16

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.(ಎ)ಸಿ ಕಂದಿಕೆ (76) ರ ಅವರಿಯಾಂತೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

28/10/16

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.(ಎ)ಸಿ ಪ್ರಕಾರ 10% ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.

ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.(ಡಿ2)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.